

අයවැයෙන් වැඩ ලක්ෂයක් - ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන -2022 (පළමු කාර්තුව තුළ ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති)මිලියන 03

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - උඩපළාත

අනු අංක	ක්ෂේත්‍රය	ග්‍රාම නිලධාරී		ව්‍යාපෘතියේ නම		අනුමත මුදල	A	B				C	D	E	F	G	EXPENDITURE(R S'MN)	භෞතික ප්‍රගතිය	අතැතිබිල්
		වසම් අංකය	නම					B1	B2	B3	B4								
1	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1108	ගම්පොල නැගෙනහිර	සක්කරංකොටුව ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගවුස් මහතාගේ කඩය අසල පැති බැම්ම ඉදිකිරීම	RA											1		වැඩ අවසන්	388,000.00
2	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1108	ගම්පොල නැගෙනහිර	බැබිල අතුරු මාර්ගයේ අංක: 08 දරන නිවස අසල සිට පන්සල් වත්ත දක්වා වූ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	RA	400,000.00					1							ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත	
3	සමාජ සුභ සාදන	1108	බෝතලාපිටිය	බෝතලාපිටිය ප්‍රජා ශාලාවේ අළුතින් ඉදිකරන ලද කොටසේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම	CHD	300,000.00					1							ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත	
4	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1110	ඉල්ලවතුර	ගංගාරාම විහාරස්ථානය ඉදිරිපිට මාර්ගයේ පඩිපෙළ කාණුව සහ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	RA	400,000.00					1							ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත	
5	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1111	ගම්පොල බටහිර	32/17 A නිවස අසල සිට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	RA	400,000.00										1		වැඩ අවසන්	382,342.31
6	සමාජ සුභ සාදන	1111	ගම්පොල බටහිර	කීරපනේ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ විහාරස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම	RCC	300,000.00										1		වැඩ අවසන්	291,000.00
7	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1112	පොල්කුඹුර	ඩී. එම්. වනිගසේකර 18/1, මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම(ගඟවට පාර)	RA	200,000.00										1		වැඩ අවසන්	187,386.25
8	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1112	පොල්කුඹුර	සතේ ලීද අසල නාන තොටුපලේ ආරක්ෂිත පැති බැම්ම ඉදි කිරීම	RA	300,000.00										1		වැඩ අවසන්	287,736.26
9	සමාජ සුභ සාදන	1113	ඇරගොඩ	විහාරස්ථානයේ පුස්තකාලය සංවර්ධනය කිරීම.	LID	300,000.00										1	291,000.00	වැඩ අවසන්	
10	සමාජ සුභ සාදන	1114	කුරුකුදේ	නියංගම්පාය රජමහ විහාරස්ථානයේ බැතිමතුන් හා දහම්පාසල් සිසුන් සඳහා පොදු වැසිකිළි පද්ධතියක් සකස් කිරීම	RCC	300,000.00										1		වැඩ අවසන්	291,000.00

11	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1115	කුඩමාකේ	වික්‍රමබාහු පටුමහ මාර්ගය කුඩමාකේ මායිම දක්වා (දෙව්අත්ත පොදු ලීඳ) තාර දමා ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	RA	700,000.00					1						ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත	
12	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1115	කුඩමාකේ	නාවලපිටිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ කුඩමාකේ පාර ආරම්භයේ සිට කුඩමාකේ පොදු සුසාන භූමිය දක්වා තාර දැමූ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	RA	500,000.00					1						ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත	
13	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1117	ගොඩගම	පොකුණුවිල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	RA	300,000.00									1		වැඩ අවසන්	225,998.00
14	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1118	සිංහපිටිය දකුණ	ආරාම මාර්ගයේ බෝක්කුව ඉදිකර මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම	RA	1,200,000.00					1						ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත	
15	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1119	කහටපිටිය	වරාකාංග හුරිගොල්ල මාර්ගය සමඟ ඇල සංවර්ධනය කිරීම	RA	1,200,000.00				1							ටෙන්ඩර්	
16	සමාජ සුභ සාදන	1119	කහටපිටිය	ප්‍රජා ශාලාව සංවර්ධනය කිරීම	CHD	300,000.00									1		වැඩ අවසන්	227,791.60
17	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1120	ඉලංගවත්ත	ඉලංගවත්ත ප්‍රධාන පිවිසුමේ බෝක්කුව සංවර්ධනය කිරීම	RA	700,000.00					1						ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත	
18	සමාජ සුභ සාදන		උනම්බුව	උනම්බුව ප්‍රජාශාලාව පුළුල් කර සංවර්ධනය කර ප්‍රජාශාලාවට ජලය,විදුලිය ලබාදීම	CHD	300,000.00									1	48,964.00	වැඩ අවසන්	235,200.00
19	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1121	උනම්බුව	උනම්බුව කහටපිටිය මාර්ගයේ රාමනායක මහතාගේ නිවස අසල සිට උඩුවැරැල්ල දෙසට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	RA	500,000.00									1		වැඩ අවසන්	483,528.63
20	සමාජ සුභ සාදන	1122	මවුන්ටෙම්පල්	මවුන්ටෙම්පල් පහළ කොටසේ ඇති පෙරපාසල පවත්වාගෙන යනු ලබන, ප්‍රජා ශාලාව ලෙසද භාවිතා කරනු ලබන පැරණි පාසල් ගොඩනැගිල්ලේ වහලයේ සංවර්ධන කටයුතු	CHD	300,000.00									1	290,341.25	වැඩ අවසන්	
21	සමාජ සුභ සාදන	1123	කිරින්ද	එකේ කණුව ප්‍රජාශාලා ගොඩනැගිල්ල සඳහා විදුලිය හා ජලය ලබා දීම	CHD	100,000.00									1	49,450.00	වැඩ අවසන්	39,338.00
22	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1124	ගල්ගෙඩියාව	අලුපොත බංගලාවත්ත හරහා රත්වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	RA	500,000.00					1						ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත	

23	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1124	ගල්ගෙඩියාව	කළුගල්ලේ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	RA	500,000.00					1						ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත	
24	සමාජ සුභ සාදන	1124	ගල්ගෙඩියාව	සුන්ඩලියාවත්ත කැකුළු පෙර පාසල සංවර්ධනය කිරීම	PSD	300,000.00									1		වැඩ අවසන්	288,112.42
25	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1124	ගල්ගෙඩියාව	පියතිලක මහතාගේ නිවස අසල සිට සුසානභූමිය දක්වා යන මාර්ගය කපා සංවර්ධනය කිරීම	RA	200,000.00					1						ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත	
26	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1125	උඩෝව්ව	උඩෝව්ව පරණ පන්සල පිහිටි මාර්ගයේ බෝක්කුව අසල සිට ඉදිරියට කාණුව සංවර්ධනය කිරීම	RA	500,000.00					1						ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත	
27	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1126	රත්මල්කඩුව	ඇලෙන් උඩවත්ත හරහා වෙල්ලංගිරිය ළිඳට යන කෘෂි මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	RA	800,000.00					1						ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත	
28	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1127	සිංහපිටිය උතුර	1 කණුවේ බෝක්කුව සංවර්ධනය කිරීම (2 වන බෝක්කුව)	RA	500,000.00									1		වැඩ අවසන්	454,288.00
29	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1128	හපුගස්පිටිය	භාවිතය වැඩ ඉස්මත්ත මාර්ගය බෝක්කු දමා කොන්ක්‍රීට් කිරීම	RA	1,200,000.00									1		වැඩ අවසන්	1,154,867.56
30	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1130	රණවල	මිරිහන්දෙනියට යන ඇළ වේලි මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	RA	700,000.00									1		වැඩ අවසන්	676,951.42
31	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1131	බෝවල	දෙහිගස්තැන්න කටු ලියද්ද මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම	RA	400,000.00									1		වැඩ අවසන්	386,421.33
32	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1159	එගොඩ කළුගමුව	කන්ද කොටසේ කාණු පද්ධතිය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	RA	600,000.00					1						ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත	
33	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1163	අංගම්මන නැගෙනහිර	ගාමිණී වන්දිසිරි මහතාගේ නිවස අසල සිට කොටුවේ ගෙදර නිවස අසලින් යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	RA	600,000.00									1		වැඩ අවසන්	582,000.00
34	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1163	අංගම්මන බටහිර	ගඟේවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	RA	1,200,000.00					1						ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත	

35	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1165	අමුණුපුර	පැරණි අංගම්මන පුහුල්හේනේ මාර්ගයේ පැති බැම්ම ඉදිකිරීම	RA	1,200,000.00					1						ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත	
36	සමාජ සුභ සාදන	1165	අමුණුපුර	ඩාට්‍රිය ප්‍රජා ශාලාව හා පෙර පාසල සඳහා ආරක්ෂිත වැටක් ඉදිකිරීම	PSD	300,000.00					1						ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත	
37	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1166	දැල්පිටිය	වත්තහේන පුපුරැස්ස මාර්ගයේ සිට ප්‍රාට්‍රි දක්වා යන මාර්ගය කපා කොන්ක්‍රීට් කිරීම	RA	400,000.00					1						ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත	
38	සමාජ සුභ සාදන	1166	දැල්පිටිය	ශ්‍රී බෝධිරුක්බාරාමයේ වැසිකිලි පද්ධතිය සකස් කිරීම	RCC	300,000.00									1		වැඩ අවසන්	291,000.00
39	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1167	නවදේව්ට	සෙවනක් ආරාම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	RA	300,000.00									1		වැඩ අවසන්	289,266.07
40	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1168	පල්ලේගම	වන්දු කුමාරගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	RA	400,000.00									1		වැඩ අවසන්	386,344.99
41	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1168	පල්ලේගම	නො:08 ලයිම අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	RA	400,000.00									1	388,000.00	වැඩ අවසන්	
42	සමාජ සුභ සාදන	1169	පල්ලේගම	බාස් රොක් බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම	RCC	300,000.00									1		වැඩ අවසන්	263,743.78
43	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1170	වත්තේහේන	ගුරු ගල්බැබිල හරහා ගොඩපංගුව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	RA	400,000.00									1		වැඩ අවසන්	364,055.77
44	සමාජ සුභ සාදන	1170	වත්තේහේන	බී.බී. ජනපදය නිග්‍රෝධාරාම විහාරයේ ප්‍රජා ශාලාව සංවර්ධනය කිරීම	RCC	300,000.00									1		වැඩ අවසන්	291,000.00
45	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1171	උඩගම	නාගශ්‍රී බෝධි විහාරය අසලින් ලෝලන්දෙණිය පිහිල්ල හරහා මැදගම්මැද්ද දක්වා දිවෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	RA	400,000.00					1						ගිවිසුම	
46	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1171	උඩගම	මාලිගාතැන්න ගම මැද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	RA	400,000.00									1		වැඩ අවසන්	388,000.00
47	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1172	මිල්ලගස්පිටිය	කලවැල්ගොල්ල වැටකේපොත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස් සංවර්ධනය කිරීම	RA	500,000.00									1		වැඩ අවසන්	485,000.00

48	සමාජ සුභ සාදන	1172	මිල්ලගස්පිටිය	ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම විහාරස්ථානයේ සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි කොටසක් සංවර්ධනය කිරීම	RCC	300,000.00										1	289,464.00	වැඩ අවසන්	
49	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1174	ඉහළගම	ඉහළගම පිල්ලාව මාර්ගයේ පැතිබැම්ම ඉදිකිරීම	RA	600,000.00					1							ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත	
50	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1175	හුණකොටුගම	නාරංගස්කොටුව ජයවර්ධන මහතාගේ නිවස දෙසට ගමන් කරන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	RA	500,000.00										1		වැඩ අවසන්	485,000.00
51	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1176	පුස්සැල්ලාව	නිව්මෙල්ලටි කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම	RA	600,000.00					1							ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත	
52	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1177	වහුගපිටිය	ඥාණාවාස විදුහලේ පැරණි ගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියා කිරීම	ED	1,200,000.00										1		වැඩ අවසන්	1,164,000.00
53	සමාජ සුභ සාදන	1177	වහුගපිටිය	ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම විහාරස්ථානයේ සංඝාවාසයේ ආරක්ෂිත බැම්ම ඉදිකිරීම	RCC	300,000.00										1	291,000.00	වැඩ අවසන්	
54	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1179	පුස්සැල්ලාව ගම	ඉහළගම බෝධිරාජාරාමය ඉදිරියෙන් ඇති පිවිසුම් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	RA	500,000.00										1		වැඩ අවසන්	464,106.00
55	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1180	දොරගල	වජ්ඣ ජනපදයේ රන්ජන් මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	RA	500,000.00										1		වැඩ අවසන්	482,515.86
56	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1183	දුනුකේළල්ල	දුනුකේළල්ල සේවා පියසේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම	SP	400,000.00										1		වැඩ අවසන්	388,000.00
57	සමාජ සුභ සාදන	1185	ගලන	ගලන ප්‍රජා ශාලාව සංවර්ධනය කිරීම	CHD	300,000.00										1	24,000.00	වැඩ අවසන්	257,050.00
58	යටිතල පහසුකම් කමිටුව	1186	කැකුලන්ද	සෙල්වකන්ද විජේ මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	RA	600,000.00					1							ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත	
59	සමාජ සුභ සාදන		කැකුලන්ද	නයාපාන ජනපදයේ ප්‍රජා ශාලාව සංවර්ධනය කිරීම	CHD	300,000.00										1		වැඩ අවසන්	291,000.00
60	සමාජ සුභ සාදන	1189	කළුගල්හින්න	පිලිවෙල ප්‍රජා ශාලාව සංවර්ධනය කිරීම	CHD	300,000.00										1		වැඩ අවසන්	273,669.39

එකතුව		29,000,000.00	0	0	0	1	21	0	0	0	0	38	1,672,219.25	-	13,145,713.64
-------	--	---------------	---	---	---	---	----	---	---	---	---	----	--------------	---	---------------