

සංවර්ධන වැඩසටහන් ප්‍රගතිය 2020

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය : - උඩපළාත .

2020.12.31 දිනට

		අනුමත			ආරම්භ නොකළ ව්‍යාපෘති		ආරම්භකළ ව්‍යාපෘති		භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය							
		A1	A2	B	C	D	E=(A1-C)	F = (A2-D)	G	H	I			J		
අ.අ	වැඩසටහන	අනුමත මුළු ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	අනුමත ව්‍යාපෘතිවල මුළු වටිනාකම (රු)	2020 වර්ෂයේ ලැබුණු මුළු ප්‍රතිපාදන (රු)	ආරම්භ නොකළ ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	ආරම්භ නොකළ ව්‍යාපෘති වටිනාකම (රු)	ආරම්භ කළ ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	ආරම්භ කළ ව්‍යාපෘති වටිනාකම (රු)	100% වැඩ අවසන් කළ ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	100% වැඩ අවසන් කළ ව්‍යාපෘතිවල බිල්පත් වටිනාකම (රු)	2020.12.31 දිනට			අතැති බිල්පත්		
											ගෙවන ලද බිල්පත් සංඛ්‍යාව	බිල්පත් වටිනාකම (රු)	අදාළ පරිපාලන වියදම (රු)	අතැති බිල්පත් ප්‍රමාණය	අතැති බිල්පත් වටිනාකම (රු)	අදාළ පරිපාලන වියදම (රු)
1	"සපිරිගමක්" ජනතා සහභාගීත්ව ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන	159	98,000,000.00	57,885,744.45	-	-	159	98,000,000.00	159	96,393,003.68	96	57,113,034.32	698,707.40	63	39,286,969.36	24,237.40
2	ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන (RIDP)	2	1,000,000.00	997,500.00	-	-	2	1,000,000.00	2	953,871.47	2	953,871.47	3651.64	0	0	0
එකතුව		161	99,000,000.00	58,883,244.45	-	-	161	99,000,000.00	161	97,346,875.15	98	58,066,905.79	702,359.04	63	39,286,969.36	24,237.40
															39,311,206.76	