

වාරි සෞභාග්‍යා සංවර්ධන වැඩසටහන 2021
ග්‍රාමීය කුඹුරු හා ආශ්‍රිත වැව්, ජලාශ හා වාරි මාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
වාරි සෞභාග්‍යා සංවර්ධන වැඩසටහන -2021

ප්‍රගති වාර්තාව - 2021.12.31 දිනට

අනු අං.	ග්‍රා.නි.කො. හා අංකය	පළාත් පාලන ආයතනය	ව්‍යාපෘති නාමය	සිදුකරන සංවර්ධන කාර්යය	වෙන්කළ මුදල	අමාත්‍යාංශයෙන් ලැබී ඇති ප්‍රතිපාදන මුදල	භෞතික ප්‍රගතිය										මූල්‍ය ප්‍රගතිය	වෙනත්	අතැති බිල් ප්‍රමාණය	අතැති බිල්
							A	B1	B2	B3	B4	C	D	E	F	G				
1	ගොඩගම	නගර සභා	අම්බුළුවාව සිට හතුගොඩ වෙල් යායට යන ඇළ	ඇළ සංවර්ධනය කිරීම	1,300,000.00											1	1,290,358.10	වැඩ අවසන්		
2	ගල්ගෙඩි යාව	නගර සභා	ගල්ගෙඩියාව කිරින්ද අමුණ සංවර්ධනය කිරීම	අමුණ සංවර්ධනය කිරීම	1,300,000.00											1	1,292,525.00	වැඩ අවසන්		
3	හපුගස්පිටිය	ප්‍රාදේශීය සභා	හපුගස්පිටිය කීරපනේ පොදු ඇළ සංවර්ධනය කිරීම	පොදු ඇළ සංවර්ධනය කිරීම	1,500,000.00											1	1,491,333.87	වැඩ අවසන්		
4	සිංහපිටිය දකුණ	නගර සභා	රන්හොටි කුඹුර අමුණ සහ පැති බැම්ම සංවර්ධනය කිරීම	අමුණ හා පැති බැම්ම සංවර්ධනය කිරීම	1,500,000.00											1	1,149,283.30	වැඩ අවසන්		
5	කීරපනේ	නගර සභා	නිදහස් මාවතේ සිට හපුගස්පිටිය පොදු ඇළ සංවර්ධනය කිරීම.	පොදු ඇළ සංවර්ධනය කිරීම	1,100,000.00											1		වැඩ අවසන්	1	1,052,006.75
6	අමුණුපුර	ප්‍රාදේශීය සභා	අමුණුපුර පරණ අංගම්මන රජ ඇළ අමුණ සංවර්ධනය කිරීම	ඇළ සංවර්ධනය කිරීම	1,300,000.00											1	1,292,525.00	වැඩ අවසන්		
7	සිංහපිටිය උතුර	නගර සභා	ඉහල සිංහපිටිය ජනපදය රත්මල්කඩුව ඇළ සංවර්ධනය	පැති බැම්ම සංවර්ධනය	1,000,000.00	1												අමුද්‍රව්‍ය සපයාගත නොහැකි බැවින් ක්‍රියාත්මක නොවේ.		

අනු අං.	ග්‍රා.නි.කො. හා අංකය	පළාත් පාලන ආයතනය	ව්‍යාපෘති නාමය	සිදුකරන සංවර්ධන කාර්යය	වෙන්කළ මුදල	අමාත්‍යාංශයෙන් ලැබී ඇති ප්‍රතිපාදන මුදල	භෞතික ප්‍රගතිය										මූල්‍ය ප්‍රගතිය	වෙනත්	අතැති බිල් ප්‍රමාණය	අතැති බිල්
							A	B1	B2	B3	B4	C	D	E	F	G				
8	බෝවල	ප්‍රාදේශීය සභා	යහලපිටිය නිවස අසල කුඩා පාලම සහ පැති බැම්ම සංවර්ධනය කිරීම	කුඩා පාලම සහ පැති බැම්ම සංවර්ධනය	1,500,000.00												1	1,483,468.98	වැඩ අවසන්	
9	කහටපිටිය	නගර සභා	කහටපිටිය පුවක් දණ්ඩේ ඇළ සංවර්ධනය	ඇළ සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00												1		වැඩ අවසන්	1
10	නවදෙව්ව	ප්‍රාදේශීය සභා	නවදෙව්ව රජ ඇළ සංවර්ධනය කිරීම	ඇළ සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00												1		වැඩ අවසන්	1
11	අං. නැගෙනහිර	නගර සභා	කොබ්බෑවල ඇළ සංවර්ධනය කිරීම	ඇළ සංවර්ධනය කිරීම	1,400,000.00												1	1,370,396.81	වැඩ අවසන්	
12	සිංහපිටිය උතුර	නගර සභා	උඩ සිංහපිටිය ජය වැව ප්‍රතිසංස්කරණය	වැව බැම්ම ප්‍රතිසංස්කරණය	4,767,399.00												1		වැඩ අවසන්	1
එකතුව					18,667,399.00	15,500,000.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	9,369,891.06	-	4