

2022 අයවැය යෝජනා

පළාත්පාලන නියෝජිතයන් විසින් ඉදිරිපත් කරන යෝජනා - මිලියන 04

2022.03.31 දිනට

අනු අංක ය	වසම් අංක	වසම	කොට්ඨාසය	සංවර්ධන යෝජනාව	අයත් කේෂ්ත්‍රය		මුදල	භෞතික ප්‍රගතිය									මූල්‍ය ප්‍රගතිය	අතැති බිල්	භෞතික ප්‍රගතිය	
								A	B1	B2	B3	B4	C	D	E	F				G
1	1108	ගම්පොල නැගෙනහිර	ගම්පොල නැගෙනහිර	සක්කරං කොටුව ප්‍රධාන මාර්ගයේ අංක 1/3 නිවස අසල පැති බැම්ම ඉදිකිරීම	ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය	RA	1,000,000.00										1		970,000.00	
2	1109	බෝතලාපි ටිය	බෝතලාපිටි ය	බෝතලාපිටි ය ගංගාතිලක රජමහා විහාරය ඉදිරිපිට සිට දේවරාජ මාවත ගල් අතුරා තාර දැමීම	ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය	RA	1,600,000.00						1							ගිවිසුම් ගත වී ඇත
3	1112	පොල්කුඹුර	පොල්කුඹුර	ගල්වල පාර කපා සංවර්ධනය කිරීම	ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය	RA	1,100,000.00						1							ගිවිසුම් ගත වී ඇත
4	1113	ඇරගොඩ	ඇරගොඩ	වක්කිත්ඳාරා ම පුරාන විහාරස්ථාන යේ පුස්තකාලය ට ඉදිකිරීම් භාණ්ඩ ලබාදීම	සමාජ සුභසාදන හා සමාජ සංවර්ධන	SW D OT H	200,000.00										1	193,980.00		

අනු අංක ය	වසම් අංක	වසම	කොට්ඨාසය	සංවර්ධන යෝජනාව	අයත් කේෂ්ත්‍රය		මුදල	භෞතික ප්‍රගතිය									මූල්‍ය ප්‍රගතිය	අතැති බිල්	භෞතික ප්‍රගතිය	
					A			B1	B2	B3	B4	C	D	E	F	G				
5	1116	ජයමාලපුර	ජයමාලපුර	ජයමාලපුර සුමනසාර දහම් පාසල සඳහා ඩෙස් බංකු ලබාදීම	සමාජ සුභසාදන හා සමාජ සංවර්ධන	SW D OTH	200,000.00										1	193,950.00		
6	1114	කුරුකුදේ	ජයමාලපුර	කුරුකුදේ ගුණරත්න දහම් පාසල සඳහා ඩෙස් බංකු ලබාදීම	සමාජ සුභසාදන හා සමාජ සංවර්ධන	SW D OTH	100,000.00										1	94,500.00		
7	1115	කුඩමාකේ	කුඩමාකේ	නවෝද්‍යා ළමා සමාජය සඳහා පුස්තකාලය සඳහා ආරක්ෂිත උපකරණ ලබාදීම (පොත් කබඩි.පුටු. මේස)	සමාජ සුභසාදන හා සමාජ සංවර්ධන	SW D OTH	400,000.00										1	387,473.84		
8	1118	සිංහපිටිය දකුණ	ගොඩගම	සිංහපිටිය ආරාමය පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය	RA	1,600,000.00					1								ගිවිසුම් ගත වී ඇත
9	1119	කහට්ටිය	කහට්ටිය	කිරින්ද වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ පැළ සිටුවීම හා ඉදිරිපස අලංකරණය	පරිසර හා තිරසර සංවර්ධන	ES D	25,000.00										1	23,250.00		

අනු අංක ය	වසම් අංක	වසම	කොට්ඨාසය	සංවර්ධන යෝජනාව	අයත් කේෂ්ත්‍රය		මුදල	භෞතික ප්‍රගතිය										මූල්‍ය ප්‍රගතිය	අතැති බිල්	භෞතික ප්‍රගතිය
					A			B1	B2	B3	B4	C	D	E	F	G				
10	1119	කහටපිටිය	කහටපිටිය	පුවක්දන්ඩා ව මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය	RA	500,000.00										1		462617.55	
11	1124	ගල්ගෙඩියාව	කහටපිටිය	දෙල්ගොල්ල මාර්ගය තාරදමා සංවර්ධනය කිරීම	ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය	RA	500,000.00										1		470,229.50	
12	1120	ඉලංගවත්ත	ඉලංගවත්ත	ඉලංගවත්ත දියබර ලීඳ අසල සිට මීටර් 10 ක් ඉදිරියෙන් වම් පස කාණු පද්ධතියේ ඉතිරි කොටස රජ ඇළ දක්වා සංවර්ධනය කිරීම	ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය	RA	250,000.00										1		233,176.98	
13	1121	උනම්බුව	ඉලංගවත්ත	හුණුගලවත්ත අංක 60/4/ඒ ලියන්ගහදෙනිය ක්‍රිෂ්ණකුමාර් මයාගේ නිවස අසල ඇලේ පැති බැම්ම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය	RA	500,000.00										1		467,478.75	

අනු අංක ය	වසම් අංක	වසම	කොට්ඨාසය	සංවර්ධන යෝජනාව	අයත් කේෂ්ත්‍රය		මුදල	භෞතික ප්‍රගතිය									මූල්‍ය ප්‍රගතිය	අතැති බිල්	භෞතික ප්‍රගතිය	
					A			B1	B2	B3	B4	C	D	E	F	G				
14	1122	මවුන්ටෙම් පල්	මවුන්ටෙම් පල්	ශ්‍රී බෝධිරාජා රාමය විහාරස්ථානය (රන්තැටිය) පිවිසුම් පඩිපෙළ සංවර්ධනය කිරීම හා විහාර භූමිය කොන්ක්‍රීට් කිරීම හෝ කුට්ටි ගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම	සමාජ සුභසාදන හා සමාජ සංවර්ධන	ICC	400,000.00										1	388,000.00		
15	1123	කිරින්ද	කිරින්ද	හින්තාරංදෙණිය ශ්‍රී බෝධිරාජා රාම විහාරස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම	සමාජ සුභසාදන හා සමාජ සංවර්ධන	ICC	100,000.00										1		97,000.00	
16	1125	උඩෝවිට	උඩෝවිට	පුදුමලේ යට පාරේ ධනුක මහතාගේ නිවස අසල ඇති අවදානම් මාර්ගයේ පැති බැම්ම සකස් කිරීම (කොන්ක්‍රීට් හෝ කළුගල්)	ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය	RA	1,200,000.00										1		1,129,670.88	

අනු අංක ය	වසම් අංක	වසම	කොට්ඨාසය	සංවර්ධන යෝජනාව	අයත් කේෂ්ත්‍රය		මුදල	භෞතික ප්‍රගතිය								මූල්‍ය ප්‍රගතිය	අතැති බිල්	භෞතික ප්‍රගතිය	
								A	B1	B2	B3	B4	C	D	E				F
17	1126	රත්මල්කඩුව	රත්මල්කඩුව	රත්මල්කඩුව ආරාමය පාර සංවර්ධනය කිරීම	ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය	RA	600,000.00					1							ශිව්සුම් ගත වී ඇත
18	1128	හපුගස්පිටිය	හපුගස්පිටිය	හපුගස්පිටිය අලපොවෙල පාර පිළිසකර කිරීම	ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය	RA	650,000.00									1		628,696.43	
19	1130	රණවල	හපුගස්පිටිය	පිංතාලිය හන්දියේ රෝහණ මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට සිට ආරාදේණිය පාර සංවර්ධනය කිරීම	ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය	RA	650,000.00									1		630,500.00	
20	1131	බෝවල	හපුගස්පිටිය	බෝවල කණ්ඩු විදුහලේ පිවිසුම් මාර්ගය සංවර්ධනය	ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය	RA	300,000.00									1		291,000.00	

අනු අංක ය	වසම් අංක	වසම	කොට්ඨාසය	සංවර්ධන යෝජනාව	අයත් කේෂ්ත්‍රය		මුදල	භෞතික ප්‍රගතිය									මූල්‍ය ප්‍රගතිය	අතැති බිල්	භෞතික ප්‍රගතිය	
								A	B1	B2	B3	B4	C	D	E	F				G
21	1129	කිරපනේ	කිරපනේ	කිරපනේ නිදහස් මාවතේ මල්ටි සුපර් ෆාමසිය ලග සිට කිරපනේ ගම දක්වා යන මාර්ගය සහ කාණුව (අංක 47/5/B නිවස අසල සිට ඉදිරියට) සංවර්ධනය කිරීම	ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය	RA	1,050,000.00						1							ගිවිසුම් ගත වී ඇත
22	1159	එගොඩ කළුගමුව	එගොඩ කළුගමුව	කන්ද කොටසේ කාණූ පද්ධතිය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය	RA	600,000.00						1							ගිවිසුම් ගත වී ඇත
23	1163	අංගම්මන නැගෙනහිර	අංගම්මන නැගෙනහිර	අංගම්මන ප්‍රජාශාලාව, පහළින් පැරැණි දේවාලය අසලින් ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය	RA	1,000,000.00										1		970,000.00	

අනු අංක ය	වසම් අංක	වසම	කොට්ඨාසය	සංවර්ධන යෝජනාව	අයත් කේෂ්ත්‍රය		මුදල	භෞතික ප්‍රගතිය									මූල්‍ය ප්‍රගතිය	අතැති බිල්	භෞතික ප්‍රගතිය	
					A			B1	B2	B3	B4	C	D	E	F	G				
24	1163	අංගම්මන නැගෙනහිර	අංගම්මන නැගෙනහිර	අංගම්මන ප්‍රජාශාලාව ඉහළින් ඇති පොත්සේකා වත්ත ක්‍රිඩා පිටියට යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය	RA	600,000.00										1		582,000.00	
25	1165	අමුණුපුර	අමුණුපුර	නේවර්ස් ග්‍රෝව් ප්‍රජා ශාලාව ඉදිකිරීම	සමාජ සුභසාදන හා සමාජ සංවර්ධනය	CH	400,000.00										1		388,000.00	
26	1166	දැල්පිටිය	දැල්පිටිය	දැල්පිටිය නුවරඑළිය මාර්ගයේ සිට දැල්පිටිය ගම මැද දක්වා දිවෙන පඩිපෙළ සංවර්ධනය කිරීම	ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය	RA	500,000.00						1							ගිවිසුම් ගත වී ඇත
27	1167	නවදෙව්ව	දැල්පිටිය	ශ්‍රී ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ දහම් පාසැල් දරුවන් සඳහා ඩෙස් පුටු සැකසීම	සමාජ සුභසාදන හා සමාජ සංවර්ධනය	SW D OTH	60,000.00										1	55,000.00		

අනු අංක ය	වසම් අංක	වසම	කොට්ඨාසය	සංවර්ධන යෝජනාව	අයත් කේෂ්ත්‍රය		මුදල	භෞතික ප්‍රගතිය								මූල්‍ය ප්‍රගතිය	අතැති බිල්	භෞතික ප්‍රගතිය		
					A			B1	B2	B3	B4	C	D	E	F				G	
28	1169	අමුහේන	පල්ලේගම	පල්ලේගම වැරැද්ද පිටිය මාර්ගයට පිවිසෙන ස්ථානයේ වාහල්කඩ අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගයේ පැති බැම්ම දමා සංවර්ධනය කිරීම	ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය	RA	800,000.00										1		776,000.00	
29	1171	උඩගම	ඉහළගම	උඩගම දැලිවල වත්ත මාර්ගය උඩ කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම	ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය	RA	300,000.00										1		291,000.00	
30	1171	උඩගම	ඉහළගම	උඩගම නාගඹු බෝධි විහාරස්ථානය අසලින් මහරවෙල දක්වා යන මාර්ගයේ අම්බලම ඉදිරිපිට කොටස සංවර්ධනය කිරීම	ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය	RA	300,000.00										1		291,000.00	
31	1174	ඉහළගම	ඉහළගම	ඉහළගම කන්ද ගමට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය	RA	500,000.00										1		485,000.00	

අනු අංක ය	වසම් අංක	වසම	කොට්ඨාසය	සංවර්ධන යෝජනාව	අයත් කේෂ්ත්‍රය		මුදල	භෞතික ප්‍රගතිය										මූල්‍ය ප්‍රගතිය	අතැති බිල්	භෞතික ප්‍රගතිය
					A			B1	B2	B3	B4	C	D	E	F	G				
32	1175	නුණකොටු ගම	ඉහළගම	නුණකොටුගම නාරංගස් කොටුව වසන්ත මහතාගේ නිවස අසල බෝක්කුව සංවර්ධනය	ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය	RA	500,000.00						1							ශිව්සුම් ගත වී ඇත
33	1176	පුස්සැල්ලාව	පුස්සැල්ලාව	බණ්ඩාරනායක පෙදෙස ඇතුළු මාර්ගය අබලන් කොටස සංවර්ධනය කිරීම	ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය	RA	200,000.00									1			194,000.00	
34	1179	පුස්සැල්ලාවගම	පුස්සැල්ලාව	දහම් පාසල් පුස්තකාලය සඳහා පොත්පත් හා අවශ්‍ය පුස්තකාල උපකරණ ලබාදීම	සමාජ සුභසාදන හා සමාජ සංවර්ධන	SW D O T H	200,000.00										1	191,767.04		
35	1177	වහුගපිටිය	පාරදෙක	වහුගපිටිය සරස්වතී මහා විද්‍යාලය අසලින් පහළවෙල ගමට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය	RA	500,000.00										1		485,000.00	

අනු අංකය	වසම් අංක	වසම	කොට්ඨාසය	සංවර්ධන යෝජනාව	අයත් කේෂ්ත්‍රය		මුදල	භෞතික ප්‍රගතිය									මූල්‍ය ප්‍රගතිය	අතැති බිල්	භෞතික ප්‍රගතිය	
					A			B1	B2	B3	B4	C	D	E	F	G				
36	1180	දොරගල	දොරගල	නිව් පිකොක්වත්ත N.P කොටස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය	RA	500,000.00					1								ගිවිසුම් ගත වී ඇත
37	1183	දුනුකේළල්ල	දුනුකේළල්ල	කොස්කොල වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය	RA	1,000,000.00					1								දෙවන කාර්තුවේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඉල්ලීම් කර ඇත
38	1184	වනහපුව	දුනුකේළල්ල	බෝමන්ට් පහළ කොටසේ පාසල අසල මාර්ගය සංවර්ධනය සඳහා	ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය	RA	600,000.00									1		582,000.00		
39	1186	කැකුලන්ද	ගලත	කැකුලන්ද ගම් මැද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය	RA	800,000.00					1								ගිවිසුම් ගත වී ඇත
40	1187	මාවතුර	මාවතුර	මාවතුර නව ජනපදයේ ප්‍රජා ශාලාව සඳහා වැසිකිළියක් ඉදිකිරීම	සමාජ සුභසාදන හා සමාජ සංවර්ධන	CH	200,000.00										1		193,467.55	

අනු අංක ය	වසම් අංක	වසම	කොට්ඨාසය	සංවර්ධන යෝජනාව	අයත් කේෂ්ත්‍රය		මුදල	භෞතික ප්‍රගතිය								මූල්‍ය ප්‍රගතිය	අතැති බිල්	භෞතික ප්‍රගතිය																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
								A	B1	B2	B3	B4	C	D	E				F	G																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
41	1189	මාවතුර	මාවතුර	මාවතුර සිට පිළිවෙල ගම දක්වා දිවෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය	RA	1,600,000.00						1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					